

**Referat**  
**møde i Brugerrådet, Danmarks Rostadion**

**tirsdag d. 27. marts 2019 kl. 17-18:30, Bagsværd Stadion,  
Bagsværd Hovedgade 86, 2880 Bagsværd**

**Referat:**

Rolf bød velkommen, og Rolf og Klaus orienterede om status.

I februar 2019 modtog Fonden afgørelsen fra Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som hjemviste sagen til fornyet behandling i Fredningsnævnet for København med henvisning til, at der er så mange og så forskellige elementer, at der ikke kan foretages én samlet vurdering af projektet. Ansøgningen skal derfor indgives på ny, og denne gang som individuelle ansøgninger for hver af projektets delelementer.

Det betyder på almindeligt dansk, at Miljø- og Fødevarerklagenævnet ikke er taget stilling til sagen, og at vi er startet helt forfra.

Der har siden vi modtog afgørelsen været arbejdet intenst med at udarbejde nye ansøgninger. Ansøgningsmaterialet er opdelt i 7 ansøgninger, og disse er sendt til Fredningstilsynene (Gladsaxe Kommune og Naturstyrelsen). Tilsynene arbejder lige nu med at skrive deres bemærkninger til ansøgningerne.

Ansøgninger og tilsynsbemærkninger sendes samlet til Fredningsnævnet – efter planen d. 29.03.19.

Fonden arbejder videre ud fra de 3 første scenarier for gennemførelse af rostadionprojektet. Der har været afholdt møde med Fondens bygherrerådgiver Rambøll, og Rambøll udarbejder budget og tidsplan for hver af de 3 scenarier, som forelægges på næste bestyrelsesmøde d. 23.04.19. Hvis scenarie 1 (gennemførelse efter gældende tidsplan med opstart i efteråret 2019) ikke bliver muligt, skal det aftales med de bevilligende kommuner, A. P. Møllerfonden og Lokale og Anlægsfonden om projektet skal gennemføres iht. scenarie 2 eller 3. Fondens bestyrelse har peget på scenarie 3 med udførelse i fra efteråret 2021.

**Sagsfremstilling:**

**1. Orientering om status på rostadionprojektet**

*Hjemvisning af sagen om fredningen til fornyet behandling i Fredningsnævnet*

På bestyrelsesmødet d. 04.02.19 blev udfordringen med, at Miljø- og fødevarerklagenævnet har hjemvist sagen om fredningen til fornyet behandling i Fredningsnævnet, drøftet.

Bestyrelsen besluttede, at der skulle afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 21.02.19, hvortil Rambøll skulle udarbejde og fremlægge et notat, hvor situationen analyseres og indeholdende følgende elementer:

- Sagens baggrund
- Proces for det videre forløb med hjemvisningen
- Beskrivelse af mulige udfaldsrum:
  1. Der bliver en hurtig afgørelse og projektet gennemføres med den eksisterende tidsplan med start i sensommeren 2019
  2. Rostadion projektet gennemføres som et sekventielt forløb. Her forudsættes, at

de nødvendige tilladelser til opførelse af selve rocentret gives i første halvdel af 2019, og at rocentret opføres, som planlagt. Tilladelserne til robaner, landskabsbearbejdning mv. gives senere og gennemføres i vinteren 2020/2021 eller 2021/2022.

3. Det samlede projekt udskydes endnu 1 eller 2 år til start i efteråret 2020 eller 2021.
4. Rostadionprojektet gennemføres ikke.

Til alle 4 scenarier (med de forskellige tidsmæssige modeller) blev beskrevet økonomiske, tidsmæssige, entreprisemæssige og sportsmæssige konsekvenser. Herunder hvornår Fonden senest skal træffe valget mellem de fire modeller.

Som supplement konkluderede bestyrelsen, at det er vigtigt, at DKFs VM i 2021 kan gennemføres. VM vil kunne gennemføres med det eksisterende anlæg; - rocenter og baner. Det vil naturligvis også kunne gennemføres med et færdigt nyetableret rostadion og med eksisterende baner og et nyt rocenter. Forudsætningen er således, at der ikke bygges mens der er VM, og at alle faciliteter er funktionsduelige.

Det blev besluttet, at beskrivelsen både skulle afdække, hvordan projektet kan gennemføres med og uden afholdelse af VM. Endvidere blev det konkluderet, at set i et OL-perspektiv er det mest optimale, at byggeprojektet placeres efter sommeren 2020.

#### *Det ekstraordinære bestyrelsesmøde*

På det ekstraordinære bestyrelsesmøde blev resultatet af analysen af de forskellige scenarier for gennemførelse af rostadionprojektet drøftet.

Målet er stadigvæk, at scenarie 1 med gennemførelse af projektet i henhold til oprindelige tidsplan skal lykkes. Hvis det ikke lykkes, planlægges gennemførelsetidspunktet sammen med kommunerne, LOA og A. P. Møllerfonden.

Den endelige beslutning om en eventuel udskydelse skal træffes senest juni 2019.

#### *Det videre forløb*

Der er taget kontakt til Fredningsnævnet, og Fonden har fået en hurtig tilbagemelding om det videre forløb, der ønskes/kræves, og hvilke krav dette vil stille til Fonden.

Der er der afholdt møde mellem Rambøll, AART, Gladsaxe Kommune og Fonden, hvor den videre proces er aftalt.

Arbejde er iværksat, ligesom der etableres dialog med Nævnenes Hus med henblik på hurtig sagsbehandling.

Øvrige tilladelser (på nær tilladelser i henhold til vandløbsloven samt byggetilladelsen) forventes afklaret inden 1. juni 2019.

Bilag 1.1. Afgørelse fra Miljø- og fødevareklagenævnet af 01.02.19

Bilag 1.2. Notat fra Rambøll

## 2. Oplæg vedr. overholdelse af de gældende regler for færdsel på søen

### **Referat:**

Kasper orienterende om, at der er afholdt møde i søudvalget i februar, hvor det blev besluttet at indkalde trænere og ledere d. 02.04.19, hvor ordensreglement, trafikregler mv. gennemgås og drøftes. Sagen behandles igen på næste brugerrådsmøde.

### **Sagsfremstilling:**

Det blev aftalt på et tidligere brugerrådsmøde, at der til dette møde vil foreligge et oplæg om overholdelse af de gældende regler for færdsel på søen. Oplægget udarbejdes på baggrund af møde i sø-udvalget.

v/ Kasper Haagensen.

### **3. Orientering fra Brugerrådet**

#### **Referat:**

Rocenter: Finn og Christian orienterede om kapacitetsproblemer i vægttræningscentret, særligt i spidsbelastningsperioden fra kl. 16-18.

#### **Sagsfremstilling:**

- De tre udvalg: Udvalg A: Rocentret, Udvalg B: Søen, Udvalg C: Regattaer
- 

### **4. Orientering fra I/S Danmarks Rostadion**

#### **Referat:**

Intet til referatet.

### **5. Punkter til Fondens bestyrelsesmøde d. 23.04.19, kl. 18**

#### **Referat:**

Intet til yderligere.

#### **Sagsfremstilling:**

- Status april 2019, herunder
  - Status på fredningssagen
  - Status på øvrige tilladelser
  - Fornyset tidsplan
  - Status på projektets økonomi med korrigeret tidsplan
- Budgetopfølgning 1. kvartal 2019
- Regnskab 2018
- Punkter fra Brugerrådet
- .

### **6. Evt.**

#### **Referat:**

Intet til referatet.

Referent: Klaus Nørskov