

## Projektets historiske tidsplan

Aktiviteterne i årene 2016-2018 blev gennemført i henhold til tidsplanen.

Den 1. februar 2019 blev Fredningsnævnet for Københavns dispensation til gennemførelse af projektet annulleret af Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Landzonetilladelse, som her givet af Gladsaxe Kommune blev i maj 2019 også annulleret og skal behandles forfra.

Fredningsnævnet for København har i oktober 2019 igen givet dispensation til projektet. I december 2020 blev én ud af otte dispensationer ophævet af Miljø- og Fødevarerklagenævnet. De øvrige klagesager (over tilladelser og dispensation er vedrørende regulering efter: Naturbeskyttelsesloven – herunder fredningsbestemmelser, Miljøbeskyttelsesloven, Skovloven afventer fortsat klagesagsbehandling.

### 2016

- 1 kvartal 2016: Kontrakt med bygherrerådgiver indgået
- 1 til 3. kvartal 2016: Programmering af projektet
- 2. kvartal til 4 kvartal 2016: Prækvalifikation af totalrådgiver
- 4. kvartal 2016 – 1 kvartal 2017: Projektkonkurrence. Rocenter, landskab, start- og målområde.

### 2017

- 07.04.2017. offentliggørelse af Vinder af projektkonkurrencen.
- 1 kvartal 2017 til 1 kvartal 2018: Projektering. Rocenter, landskab, start- og målområde.

### 2018

- 1/2 kvartal 2018: Udbudsmateriale (hovedentreprise). Rocenter, landskab, start- og målområde.
- 1/2 kvartal 2018: Prækvalifikation (hovedentreprise)
- 3 kvartal 2018: Kontrakt med hovedentreprenør indgået

### *Ikke gennemført:*

### 2019

- *4 kvartal 2019 til 1 kvartal 2020: Oprensning/uddybning af robaner*
- *2 kvartal 2019 – 1 kvartal 2021: Udførelse af byggeri/anlæg*