

Referat

Brugerrådet, Danmarks Rostadion

**torsdag d. 26. november 2020 kl. 17-18:30, Bagsværd Stadion,
Bagsværd Hovedgade 86, 2880 Bagsværd**

1. Røgfri idrætstid

Peter Gjerndrup Aagaard og Anita Hyldal Pedersen fra Gladsaxe Kommune orienterede om projektet "Røgfri idrætstid". Orienteringen blev efterfulgt om en debat om hvad hhv. kommunen og Danmarks Rostadion kan bidrage til. Rostadion er allerede i dag røgfrit og der er opbakning til og understøttes på alle områder til at sikre et røgfrit rostadion. Der vurderes ikke at være nogle umiddelbare problemer på området. Der blev opfordret til at kommunen/SSP har fokus på handel med stoffer omkring dommertårnet.

Sagsfremstilling:

"I 2030 skal der ikke være nogen børn og unge i Gladsaxe, der ryger. Og højest 5 procent af de voksne skal ryge.

Alle skal have de bedste rammer og forudsætninger for at kunne leve et godt, selvstændigt og aktivt liv, hvor flere oplever bedre sundhed og flere gode leveår. Det er en af ambitionerne i Gladsaxestrategien, og i den forbindelse betyder gladsaxeborgernes forbrug af tobak rigtig meget.

Gladsaxe er derfor en del af det nationale partnerskab Røgfri Fremtid, som har det formål, at der i 2030 ikke er nogen børn og unge, der ryger i Danmark. For de voksne er målet, at højest fem procent ryger".

Peter Gjerndrup Aagaard fra Gladsaxe Kommune orienterer de første 15 min. af mødet om "Røgfri idrætstid".

2. Orientering om status på rostadionprojektet

Rolf Aagaard-Svendsen og Klaus Nørskov orienterede om status, som den fremgår af sagsfremstillingen. Økonomioversigten er tilrettet til den oversigt, som blev vist og drøftet på mødet.

Sagsfremstilling:

Siden sidste Brugerrådsmøde er der arbejdet intensivt med at reorganisere projektet og tilvejebringe:

- Et oplæg til valg af strategi for det videre arbejde med rostadionprojektet
- Tilhørende tidsplaner
- Tilhørende anlægsbudgetter

Ny strategi for det videre arbejde baserer sig en lang række møder med Gladsaxe Kommunes som myndighed, Miljøstyrelsen, Rambøll og AART samt advokatbistand fra Horten. Endvidere har DfFR, FISA og DKF, ICF været involveret.

VVM og sekventiel udførelse af anlæg

Det er en tidskrævende proces at få godkendt en ny frivillig VVM. Processen forventes at tage ca. 1 år inkl. høringsproces og flere politiske behandlinger. Hvis sagen påklages, skal tillægges tid til sagsbehandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at opdele udførelsen af rocenter og bane-/terrænopgaver i 2 særskilte ”spor”.

Parallelt med VVM-processen skal alle myndighedsansøgninger gennemskrives, så de passer til den nye VVM-tilladelse, og myndighedsbehandles senest samtidig med, at VVM-tilladelsen gives. Indtil nu har myndighedsansøgningerne været samlet for hele projektet, dvs. dispensationen for Naturbeskyttelsesloven omhandler både rocenter, afgravning, terrænbearbejdning, bygninger i terræn mv.

I forbindelse med de nye myndighedsansøgninger vil der også blive arbejdet i spor. Som minimum ét spor vedr. rocentret og ét spor vedr. terrænarbejderne.

Formålet er at undgå, at en forhindring i det ene spor forsinker fremdriften eller i værste fald umuliggør realiseringen af det andet spor. Hvilke spor, der konkret skal arbejdes i, afgøres i forbindelse med arbejdet med myndighedsansøgningerne.

Tidsplan

Det er tidligere besluttet, at udførelsen af rostadion først starter efter afviklingen af VM i september 2021. Dette ændres der ikke ved.

Der er udarbejdet 3 særskilte tidsplaner. Én for rocentret og én for bane-/terræn samt én for samtidig udførelse.

Projektet genstartes ultimo november 2020.

Det betyder samlet, at det nye rocenter vil kunne stå klar i 2024 og bane/terræn – eller det samlede projekt - vil stå klar til ibrugtagning ved årsskiftet 2025/2026.

Se ” Bilag 2.1. Tidsplan Rocenter af 02.11.20”

Se ”Bilag 2.2. Tidsplan Frivillig VVM anlægsentreprisen af 02.11.20”

Se ”Bilag2.3. Tidsplan Frivillig VVM og samlet udførelse af 02.11.20.

Økonomi

Rambøll har foretaget en økonomisk vurdering af den sekventielle tidsplan, henholdsvis en samlet udførelse svarende til tidsplanen for terrænarbejderne.

De samlede omkostninger fremgår af nedenstående oversigt.

	Samlet udførelse		Sekventiel udførelse	
	Inkl. moms	Ex. moms	Inkl. moms	Ex. moms
Anlægssum inkl. genhusning	137.475.723	109.980.579	137.475.723	109.980.579
Udsættelse pga. myndigheder 2018-2019	5.000.000	4.000.000	5.000.000	4.000.000
Udsættelse pga. myndigheder 2019-2021	10.000.000	8.000.000	10.000.000	8.000.000
Udsættelse 2021-2026	30.971.907	24.777.525	35.939.914	28.751.931
Samlet udgift	183.447.630	146.758.104	188.415.637	150.732.510
Kommunale bevillinger og fondstilsagn (PL15/PL18) *	98.632.000	79.785.600	98.632.000	79.785.600
Tillæg for regulering PL15/PL18 til PL20 *	5.326.031	4.388.135	5.326.031	4.388.135
Tillæg for regulering PL20 til PL26 (skøn 3 % p.a.) **	11.091.172	8.872.938	8.262.428	6.609.943
Mangler	-68.398.426	-53.711.432	-76.195.178	-59.948.833

* Hovedparten af de kommunale bevillinger er givet i 2015. Eneste undtagelse er en bevilling på ca. 2,9 mio. kr. inkl. moms, som Lyngby-Taarbæk Kommune gav i 2018. Alle bevillinger er fremskrevet med udviklingen i det kommunale pris- og lønindeks PL for anlæg

** Udviklingen i PL-indekset fra 2021 til 2026 er ikke kendt, men der er forudsat en udvikling på 3 % p.a. Af ovennævnte omkostninger var der 30.09.20 afholdt 15.249.801 kr. inkl. moms.

For god ordens skyld bemærkes det, at der i ovenstående er taget udgangspunkt i de tilbudspriser, der blev indhentet i sommeren 2018, og der er således ikke indregnet noget til eventuelle højere bud.

Rostadion-bestyrelsesmøde d. 24.11.20

Bestyrelsen afholder møde d. 24.11.20. På dette møde skal der træffes beslutning om:

- Valg af strategi for det videre arbejde med rostadionprojektet
- Tilhørende tidsplaner
- Tilhørende anlægsbudgetter

Fonden vil på mødet dels redegøre for de strategiske overvejelser om det videre arbejde, dels om beslutningerne på bestyrelsesmødet.

3. Orientering fra Brugerrådet

- De tre udvalg:
 - Udvalg A: Rocentret
Michael Kassow orienterede fra DS40 om diverse Corona-tiltag samt en række vedligeholdelses- og udbedringsaktiviteter på rocentret
 - Udvalg B: Søen, herunder plan for regattaplan 2021
Intet nyt.
 - Udvalg C: Regattaer
Der afventes møde i regattaudvalget mhp. hurtig udarbejdelse af regattaplan for 2021.

4. Orientering fra I/S Danmarks Rostadion

Lars Køhler orienterede:

De 3 starthuse er nu godkendt i både Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Byggetilladelse afventes.

*Der er henvendelser fra roere, der er udtrykke overfor Stand Up Paddling på søen.
Der udarbejdes oplæg om at ændre regelsættet for færdsel på søen.*

5. Punkter til Fondens bestyrelsesmøde marts 2021

Intet yderligere.

- Status marts 2020
- Budgetopfølgning 4. kvartal 2020
- Regnskab 2020
- Punkter fra Brugerrådet

6. Mødedatoer i brugerrådet 2021

Taget til efterretning – og er efterfølgende besluttet på bestyrelsesmødet.

På bestyrelsesmødet d. 24.11.20 behandles følgende forslag til mødedatoer i 2021 for brugerrådet:

Tirsdag d. 02.03. 2021
Mandag d. 10.05. 2021
Torsdag d. 19.08. 2021
Onsdag d. 17.11. 2021

7. Evt.

Intet yderligere.

Klaus Nørskov