

## Referat

### **Brugerrådet, Danmarks Rostadion**

**tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 17-18:30**

### **Mødet afholdes som Teams-møde**

#### **1. Orientering om status på rostadionprojektet**

*Rolf Aagaard-Svendsen og Klaus Nørskov orienterede om status, herunder om at LOAs bestyrelse har meddelt, at den tidligere bevilling til rostadionprojektet på 10 MDKK er trukket tilbage, og at der er givet en ny bevilling til rocentret på 10 MDKK. Fonden og Gladsaxe Kommune søger endvidere om tilskud til hhv. robaner og trailcenter og broer.*

#### **Sagsfremstilling:**

Siden sidste Brugerrådsmøde er har Miljø- og Fødevareklagenævnet truffet afgørelse om, at Fredningsnævnets dispensation til bearbejdning af startområdet er ophævet. Der kan således ikke foretages ændringer i startområdet.

#### **Bagsværd Sø-fredningen**

Rostadion er omfattet af 2 fredninger. ”Radiomark-fredningen”, som dækker Radiomarken (startområdet frem til den støbte spuns), og ”Bagsværd Sø-fredningen”, som dækker selve søen og dele af bredden.

Bagsværd Sø-fredningen er mindre restriktiv i forhold til rosporten og rostadion. I Bagsværd Sø-fredningen fremgår det, at formålet bl.a. er ” - At sikre og udvikle områdets almene rekreative kvaliteter og friluftsliv, herunder rammerne for rosportsaktiviteter” og i fredningssagen fremgår det under §7 Særlige bestemmelser:

” ... Stk. 5. Der kan uden Fredningsnævnets godkendelse ske oprensning af søerne, dog må glaciale lag eller skrænter ikke berøres uden Fredningsnævnets forudgående dispensation.

....

Stk. 6. Der kan ske afgravning i de glaciale lag i målområder i forbindelse med en modernisering af rostadion. Projektet kræver Fredningsnævnets godkendelse

Stk. 7. Tilskuerpladser og dommertårn på matr. 62e Bagsværd kan renoveres og moderniseres.

Fredningsnævnet har som bekendt givet tilladelse til baneudlæg i Bagsværd Sø-fredningen. Denne er påklaget og afventer afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Primo januar 2021 har en sagsbehandler i Miljø- og Fødevareklagenævnet oplyst, at afgørelsen vedr. Radiomarks-fredningen ikke betyder, at der ikke træffes afgørelse i sagerne om de øvrige dispensationer givet af Fredningsnævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har medio februar 2021 oplyst, at der kan forventes en afgørelse om ”en større principiel sag” inden sommer 2021. Det er ikke nærmere specificeret, hvad ”en større principiel sag” dækker over.

## Bestyrelsesmøde og Baggrundsgruppemøde

Den nye situation med at startområdet ikke må bearbejdes er grundigt drøftet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 01.02.21. og efterfølgende på et ”Baggrundsgruppemøde”<sup>1</sup> d. 03.02.21.

På Baggrundsgruppemødet var udgangspunktet for drøftelsen bl.a. nedenstående tekst. Dels på baggrund af afslaget fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, dels på grund af det lange tidsforløb og den pressede økonomi:

### 1. Rocenter

Selve rocentret etableres hurtigst muligt og med udgangspunkt i vinderprojektet. Rocentret tilpasse BR18.

Der udarbejdes til det i Baggrundsgruppen aftalte møde i april:

- Nyt anlægsbudget for rocentret
- Ny tidsplan
- Oversigt over nødvendige dispensationer og tilladelser
- Ny risikolog

Rambølls tidsplan fra november 2020 angiver, at det nye rocenter vil kunne indvies medio 2024, ved opstart i december 2020.

### 2. Robaner og terræn

Når der foreligger en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. dispensationen for Bagsværd Sø-fredningen vælges løsning 2.1., subsidiært 2.2.

#### *2.1. Tilpasse projektet og udarbejde ny VVM med uden tilpasning i startområdet og med afgravning/tilpasning i målområdet*

AART har udarbejdet vedlagte skitse til ny baneføring uden afgravning i startområdet, og med afgravning i målområdet svarende til den dispensation, som Fredningsnævnet har givet.

Denne mulighed indebærer ny udlægning af banerne til 9 baner á 8,33 m (Kano & Kajak) og 6+2 baner á 12,0 m (roning). Denne løsning sikrer de bedste forhold ved Sophienholmpynten og ved afroningsbanen.

Se ”Bilag 1.2. Baneudlæg med afgravning i målområde”.

#### *2.2. Optimering af eksisterende baneudlæg uden afgravning i start- og målområdet.*

Denne mulighed indebærer ny udlægning af banerne til 9 baner á 8,33 m (Kano & Kajak) og 6+2 baner á 12,0 m (roning) kombineret med, at der skabes bedre afstand til Sophienholmpynten end i dag.

Gladsaxe Kommunes eventuelle ønsker til ny-projektering af ”Det rekreative projekt” kan indarbejdes, gennemføres parallelt hermed eller tidsmæssigt forskudt.

Der udarbejdes til det i baggrundsgruppen aftalte møde i april:

- Nyt anlægsbudget for baner /terræn
- Ny tidsplan for optimering af baner og tilskuerfaciliteter
- Oversigt over nødvendige dispensationer og tilladelser
- Ny risikolog

Rambølls tidsplan fra november 2020 angiver, at det nye baneanlæg vil kunne indvies primo 2026, ved opstart i december 2020.

Se ”Bilag 1.4. Optimeret baneudlæg uden afgravning”.

---

<sup>1</sup> Chefer fra kommunerne, A. P. Møllerfonden, og Lokale og Anlægsfonden, dvs. ”Dem der betaler”. Endvidere deltager Fondens formand, næstformand og forretningsfører.

## **A. P. Møller-fonden og Lokale og Anlægsfonden**

### *A.P. Møller Fonden*

Der er i januar afholdt møde med A. P. Møller Fondens direktør Mads Lebech og Niels Friis. Herfra sendes et klart signal om, at hvis A. P. Møller Fondens bevilling skal fastholdes, skal der ske en opdeling af projektet i 2 (rocenter og robaner/terræn) og sikres, at bygning af rocentret gennemføres hurtigst muligt.

### *Lokale og Anlægsfonden*

LOA skriver i en mail af 21.01.21 at ”...Lokale og Anlægsfonden ønsker fortsat at bakke op om og støtte projektet i sin helhed, når det er sandsynliggjort at indhold og ambitioner kan fastholdes og der er en realiserbar tidsplan. Fonden ønsker derfor at behandle (ny) selvstændig ansøgning på mødet den 1. marts 2021 om anlægsstøtte til Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, Rocentret. ... hvilket sikrer at denne del af det samlede projekt kan igangsættes inden for en overskuelig fremtid  
Det anbefales derfor at Fonden Danmarks Rostadion genansøger støtte til projektet opdelt i følgende tre delprojekter:

- Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, Rocenter
- Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, Landskabsprojekt og Gladsaxe Kommune genansøger om støtte til
- Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, Rekreativt projekt”

## **Beslutningen fra Baggrundsgruppemødet**

På baggrundsgruppemødet blev følgende besluttet efter en grundig debat:

”Næste baggrundsgruppemøde afholdes medio marts 21.

Der er enighed om, at der arbejdes videre med en samlet men sekventiel løsning.

### **Fase 1:**

Består af selve rocenterbygningen og Gladsaxe Kommunes rekreative projekt.

Der udarbejdes til mødet medio marts inden for bevillingerne fra APM, forventet ny bevilling fra LOA og de kommunale bevillinger p/l-fremskrevet:

- Nyt anlægsbudget for rocentret med høj risiko-/UFO-procent
- Ny tidsplan
- Oversigt over nødvendige dispensationer og tilladelser
- Ny risikolog

Budgettet opdeles således, at det fremgår, hvilke udgifter der vedrører Fonden, og hvilke der vedrører Gladsaxes rekreative projekt (finansieret af Gladsaxe og eventuelle eksterne midler).

### **Fase 2:**

Der udarbejdes til mødet medio marts:

- Nyt anlægsbudget for terræn/robaner
- Ny tidsplan
- Oversigt over nødvendige dispensationer og tilladelser
- Ny risikolog

Udgangspunktet er ikke yderligere anlægsmidler fra kommunerne. Fase 2 baseres på nye anlægsmidler fra fonde mv.”

## **Det videre arbejde**

Der arbejdes på – i samarbejde med Rambøll, AART Architects, DFfR/FISA, DKF/ICF og Gladsaxe Kommune - at tilvejebringe materialet til mødet i marts.

På bestyrelsesmødet d. 01.02.21 blev der endvidere nedsat et ”Baneudvalg”, som har til opgave sammen med AART at sikre

- Beskrivelse af det bedst mulige baneudlæg inden for de givne rammer
- Dialogen med og godkendelsen hos FISA

Fra bestyrelsen indgår Jakob Juul Christensen. Fra DFfR indgår Henning Bay Nielsen og Conny Sørensen. Fra Fonden Klaus Nørskov.

Der arbejdes endvidere på de 3 nye ansøgninger til Lokale og Anlægsfonden. Disse sendes ultimo februar 2021.

## 2. Orientering fra Brugerrådet

- De tre udvalg:
  - Udvalg A: Rocentret,
    - Orientering om møde mandag d. 21. december 2020  
*Finn og Christian orienterede om uenighed om fordeling af tid i ergometerrum og styrketræning pga. corona og ønsket om yderligere tider. Der arbejdes i god dialog på en løsning i Samarbejdsudvalget (Team Danmark, DFfR og DKF). Grudlaget er den såkaldte "Driftsaftale", som beskriver fordelingen af anvendelsen af "Træningslokalet" (oven på bådhallen), primært for Team Danmark støttede atleter.*

*Rocentret har alene været åben for Team Danmark-atleter siden december 2020 pga. diverse coronarestriktioner. Der undersøges, om der efter 1. marts kan gives mulighed for, at også andre kan gives adgang til bådhallen for at hente både.  
DS40 melder senere ud herom.*

- Udvalg B: Søen  
*Stand up paddling på robanerne er igen drøftet. Der rettes henvendelse fra brugerrådet v/Kasper Haagensen til Gladsaxe Kommune, Miljøteamet om regulering af brug af Bagsværd Sø.*
- Udvalg C: Regattaer, herunder plan for regattaplan 2021  
*Regattaplan drøftet inkl. problemerne med den sene tilvejebringelse af regattaplanen.*

## 3. Orientering fra I/S Danmarks Rostadion

- *Starthusene er bestilt og sat i produktion. Tilladelse af fiber er kommet. Godt samarbejde med DS40.*

## 4. Punkter til Fondens bestyrelsesmøde marts 2021

- Status marts 2021
- Budgetopfølgning 4. kvartal 2020
- Regnskab 2020
- Regattaplan 2021
- Punkter fra Brugerrådet

*Intet yderligere.*

## 5. Evt.

*Intet yderligere.*